


環境線量低減対策 スケジュール

活動 分野名		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月以降			備 考
			14	21	28	1	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
環境線量低減対策	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	<div>（実 績） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒12月 3日～1月15日（1～4号機周辺） 1月20日～1月22日（1～4号機山側法面）  ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒12月12日（第3四半期分）  ○線量低減対策 ・1～4号機建屋周辺エリア（建物除去・路盤舗装 等）  （予 定） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒1月 28日～2月（免震棟・ALPS周辺）  ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒2月（第4四半期分）</div> <div></div>	検討・設計																											
			現場作業	■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ）																									2025年10月 1日～2026年3月31日実施予定	
																												2025年度 5月、9月、12月、2月実施予定		
	放射線量低減   																													