

## 福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋上部 格納容器上蓋の撤去完了について

### 作業実績

- ・ 作業時間:平成24年8月10日 AM11時25分～11時40分
- ・ 作業人数:18人/班(2班体制)
- ・ 被ばく線量[最大]:0.39mSv(計画線量:0.8mSv/日)

### 作業内容

オペレーティングフロア(以下、オペフロ)上にある原子炉格納容器上蓋を大型クローラクレーン(750トン)にて、地面に吊り下ろし作業を実施



オペフロ上部の格納容器上蓋



オペフロ上部での吊り上げ作業開始



オペフロ上部での吊り上げ作業



吊り下ろし作業



吊り下ろし作業



吊り下ろし作業の完了

画像提供:東京電力株式会社  
撮影日:平成24年8月10日