

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程) (1 / 2)

平成19年8月17日

【点検・復旧状況】
平成19年8月11日(土)～平成19年9月8日(土)

設備		項目	8月11日(土)～8月18日(土)	8月19日(日)～8月25日(土)	8月26日(日)～9月1日(土)	9月2日(日)～9月8日(土)	点検・復旧状況
1号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。8/16より詳細点検準備開始。8/20より詳細点検開始。
		燃料交換機点検					外観点検は終了。10月上旬より詳細点検開始予定。
		オペフロサービスツール点検 (作業台車、スタッドテンショナ等)					スタッドテンショナ8/16より外観点検開始。
		炉内点検(フェーズ1 [*])					8/21より点検開始予定。9月中旬頃よりフェーズ2 [*] 開始予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。8/20より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検準備					9/10頃より点検開始予定。
		原子炉複合建屋地下5F漏えい水 処理作業					8月末水処理完了予定。その後、エリア清掃と水没機器点検実施予定。
		主変圧器点検(準備含む)					点検の為に足場設置中
		所内変圧器/励磁変圧器点検(準備含 む)					8月末より油抜き開始、油抜き終了後、内部点検。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立 案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
2号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンショナ等)					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。8/24点検完了予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検準備					9/10頃より点検開始予定。
		主変圧器点検(準備含む)					9月上旬より点検の為に足場設置
		所内変圧器/励磁変圧器点検(準備含 む)					9月上旬より点検の為に足場設置
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立 案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
3号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンショナ等)					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		原子炉建屋ブローアウトパネル 復旧準備					点検の為に足場設置
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。8/27より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検準備					9/10頃より点検開始予定。
		主変圧器点検(準備含む)					9月上旬より点検の為に足場設置
		所内変圧器/励磁変圧器点検(準備含 む)					8月下旬より点検の為に足場設置
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立 案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
4号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検					外観点検実施中。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンショナ等)					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。9/3より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検準備					9/10頃より点検開始予定。
		主変圧器点検(準備含む)					9月上旬より足場の設置
		所内変圧器/励磁変圧器点検(準備含 む)					8月下旬より足場の設置
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立 案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程) (2 / 2)

平成19年8月17日

【点検・復旧状況】
平成19年8月11日(土)～平成19年9月8日(土)

設備		項目	8月11日(土)～8月18日(土)	8月19日(日)～8月25日(土)	8月26日(日)～9月1日(土)	9月2日(日)～9月8日(土)	点検・復旧状況
5号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンシヨナ等)					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。9/3より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検準備					9/10頃より点検開始予定。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
6号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					損傷原因調査中。外観点検は終了。
		燃料交換機点検					外観点検実施中。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンシヨナ等)					外観点検は終了。詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	T/B天井クレーン点検					外観点検は終了。8/27より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
7号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。8/16より詳細点検準備開始。8/20より詳細点検開始。
		燃料交換機点検					外観点検は終了。8/20より詳細点検開始予定。
		オペフロサービスツール点検 (作業台車、スタッドテンシヨナ等)					外観点検は終了。8/25より詳細点検開始予定。
		炉内点検					10月中に原子炉開放を目標に検討中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					外観点検は終了。8/27より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主変圧器点検準備					8/20～外部点検及び油抜き機材設置開始。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
	プラント共通		プラント停止中機器確認運転				
定例試験(非常用ディーゼル発電機)							
変圧器(共通) / 開閉所		低起動変圧器6SB補修・復旧					9月上旬に復旧予定。
		変圧器防油堤現場調査・点検					9月上旬に仮復旧予定。
		南新潟幹線2号ブッシング点検準備・復旧					8月末暫定策として予備品への取替え予定。
環境施設設備		焼却炉設備現場確認・点検					8/16荒浜側焼却炉本体内部確認終了
		所内ボイラ点検					8/11所内ボイラー3A起動し異常ないことを確認。
固体廃棄物貯蔵設備		固体廃棄物貯蔵庫汚染測定・復旧作業					8月末仮復旧終了予定。9月より本復旧計画検討
その他		事務本館・情報棟他復旧					
		構内外道路・法面等復旧作業					
		構内整備作業					

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。
各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。
*フェーズ1:原子炉上部点検、フェーズ2:原子炉中間部(炉心部)点検、フェーズ3:原子炉底部点検