

減容処理設備設置（補足説明資料）

2022年12月19日



東京電力ホールディングス株式会社

減容設備の竣工時期について

- ・半導体不足の影響で、集塵機動力制御盤のインバータの納期が遅延（2021年12月に先行手配済み）
- ・「集塵機動力制御盤のインバータ」の納期は、2023年2月の見通し
- ・設備竣工時期は、2023年度中の竣工目標に対し、約2カ月遅れの2023年5月の見通し

○対応策の検討・実施状況

・中古品や代替品等の検討

⇒2021年12月より、日本国内、韓国、中国を対象に調査しているが、入手に至っていない

・設計変更の検討

⇒制御方式の変更を検討したが、いずれの方式でも「マグネットスイッチ」という部品の納期が長期化。納期はいずれの方式でも2023年2月となる見通し

	2022年			2023年														
	12			1			2			3			4			5		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
①制御盤製作期間																		
②工場試験																		
③現地搬入・据付																		
④系統試験・総合試験・使用前検査																		
⑤管理区域設定・使用前検査合格書発行																		
⑥竣工																		

2か月遅延の見通し