

循環注水冷却スケジュール (1/2)

分野名 並り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月		11月		12月		2022/1月		2022/2月		2022/3月		2022/4月		2022/5月以降	備 者		
			17	24	31	1	7	14	21	28	1	8	15	22	29	1	8	15		
循環注水冷却 原子炉開通	循環注水冷却	(実績) ・[共通] 循環注水冷却 (再利用) ・【1号機】CST炉注制御盤修理、弁点検他 ・CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 2021/11/2~11/12 ・【3号機】CST炉注制御盤修理、弁点検他 ・CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 2021/10/19~10/28 (予定) ・【2号機】CST炉注制御盤修理、弁点検他 ・CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 2021/11/29~12/8 ・【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認 ・2号機 2021/12/21 ・3号機 2022/1/中旬 ・【2、3号機】原子炉注水量の低減 (step2) ・3号機 2021/10/~2022/1/6 ・2号機 2022/1/中旬~2022/3/中旬	現地作業	【1、2、3号】循環注水冷却 (滞留水の再利用) 【1号機】CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 【3号機】CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 【2号機】CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 【3号機】原子炉注水量の低減 (step2)	【2号機】CST炉注系統停止、高台炉注系による注水 【3号機】原子炉注水量の低減 (step2)	【2、3号機】タービン建屋内炉注水系による運転確認 【2号機】 【3号機】	最新工程反映	原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水量の調整を実施	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	略語の意味 CS: 売心スフレイ CST: 復水貯蔵タンク PCV: 原子炉格納容器 SFP: 使用済燃料プール
		(実績) ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ・ヒドラジン注入中 (2013/8/29~)		CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中														2、3号機 原子炉注水量の低減については、試運用期間を記載。 試運用期間のパラメータに異常がなければ、本運用へ移行となる。		
原子炉格納容器開通	窒素充填	(実績) ・【1号】サフレッシュチャンバーへの窒素封入 -連続窒素封入へ移行 (2013/9/9~) (継続)	検討・設計・現地作業	【1、2、3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サフレッシュチャンバーへの窒素封入																
		(予定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/10/18 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系 : 2021/11/4 ・【1号】PCVガス管理システム スイッチBOX修理 ・抽気ファン、希ガスモニタ、水素モニタ停止 (系統全停) : 2021/11/16 ・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系 : 2021/10/20 ・【2号】PCVガス管理システム サンブル配管ヒータ修理 ・希ガスモニタ、ダストモニタ停止 A系 : 2021/11/1 ・希ガスモニタ、ダストモニタ停止 B系 : 2021/11/2 ・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系 : 2021/10/20		【1、2、3号】継続運転中 【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】抽気ファン、希ガスモニタ、水素モニタ停止 (系統全停) 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガス・ダストモニタA停止 【2号】希ガス・ダストモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止	【1号】水素モニタ停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】水素モニタ停止 【2号】希ガスモニタ停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガス・ダストモニタA停止 【3号】希ガス・ダストモニタB停止	【1号】水素モニタ停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】水素モニタ停止 【2号】希ガスモニタ停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガス・ダストモニタ停止 【3号】希ガス・ダストモニタB停止	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	
原子炉格納容器開通	PCVガス管理	(実績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/11/26 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/12/8 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系 : 2021/12/3 ・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/12/6.7 ・水素モニタ停止 B系 : 2021/12/8.9 ・【2号】PCVガス管理システム ダストサンブルポンプ交換 ・希ガスモニタ停止 A系 : 2021/12/13 ・希ガスモニタ停止 B系 : 2021/12/14 ・【3号】PCVガス管理システム サンブル配管ヒータ修理 ・希ガスモニタ、ダストモニタ停止 A系 : 2021/11/29 ・希ガスモニタ、ダストモニタ停止 B系 : 2021/11/30 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2022/1/18.9 ・水素モニタ停止 B系 : 2022/1/20.21 ・【3号】PCVガス管理システム ダストサンブルポンプ交換 ・希ガスモニタ停止 A系 : 2022/1/24 ・希ガスモニタ停止 B系 : 2022/1/25	現地作業	【1号】水素モニタ停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】水素モニタ停止 【2号】希ガスモニタ停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガス・ダストモニタ停止 【3号】希ガス・ダストモニタB停止	【1号】水素モニタ停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】水素モニタ停止 【2号】希ガスモニタ停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガス・ダストモニタ停止 【3号】希ガス・ダストモニタB停止	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	最新工程反映	
		(予定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/11/26 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/12/8 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系 : 2021/12/3 ・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2021/12/6.7 ・水素モニタ停止 B系 : 2021/12/8.9 ・【2号】PCVガス管理システム ダストサンブルポンプ交換 ・希ガスモニタ停止 A系 : 2021/12/13 ・希ガスモニタ停止 B系 : 2021/12/14 ・【3号】PCVガス管理システム サンブル配管ヒータ修理 ・希ガスモニタ、ダストモニタ停止 A系 : 2021/11/29 ・希ガスモニタ、ダストモニタ停止 B系 : 2021/11/30 ・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系 : 2022/1/18.9 ・水素モニタ停止 B系 : 2022/1/20.21 ・【3号】PCVガス管理システム ダストサンブルポンプ交換 ・希ガスモニタ停止 A系 : 2022/1/24 ・希ガスモニタ停止 B系 : 2022/1/25																		

循環注水冷却スケジュール (2/2)

分野名 取り扱い	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月			11月			12月			2022/1月			2022/2月			2022/3月			2022/4月			備 者					
			17	24	31	7	14	21	28	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29
使用済燃料プール 冷却	使用済燃料プール 冷却	<p>(実績) ・【共通】循環冷却中（継続）</p> <p>(予定) ・[2号] SFP循環冷却設備電動弁他点検手入工事 ・SFP一次系停止: 2021/12/6 ~ 2021/12/23</p>	現地作業	【1, 2, 3号】循環冷却中																									
																[2号] SFP循環冷却一次系停止			最新工程反映										
使用済燃料プール 関連	使用済燃料プール への注水冷却	<p>(実績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車等の現場配備（継続）</p>	現地作業	【1, 2, 3号】蒸発量に応じて、内部注水を実施																									
				【1, 3号】コンクリートポンプ車等の現場配備																									
	海水貪食及び 塩分除去対策 (使用済燃料プール 要注&塩分除去)	(実績) ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計 現地作業	【1, 2, 3, 4号】ヒドラシン等注入による防食																									
				【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																									