

環境総量低減対策 スケジュール

活 り の 野 望		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月以降			備 考	
				15	22	29	1	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
環境 総 量 低 減 対 策	敷 地 内 総 量 低 減 ・ 段 階 的 な 総 量 低 減	敷地内総量低減 ・段階的な総量低減	（実 績） ○総量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒11月8日～1月14日（1～4号機周辺） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ○総量低減対策 ・1～4号機建屋周辺エリア（建物除去・路盤舗装 等） （予 定） ○総量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒1月～3月（企業棟および環境管理棟周辺） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒2月（第4四半期分） 	検討・設計																									
				■総量率測定																									
				構内全域の状況把握サーベイ（30mメッシュサーベイ）																									2024年4月1日～2025年3月31日実施予定
				現場作業 構内全域の走行サーベイ																									5月、9月、11月、2月実施予定
	放射 総 量 低 減	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実 績） 【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】 排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】 深浅測量2023年度 （予 定） 【護岸エリア地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】 排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（暑期）） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】 深浅測量2024年度	検討・設計																									
				■護岸エリア地下水対策 港湾内外海水モニタリング																								（継続実施）	
				地下水モニタリング																								（継続実施）	
				■排水路対策 排水路モニタリング																								（継続実施）	
				K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認）																								（継続実施）	
				K排水路上流部調査（枝管サンプリング）																								（継続実施）	
				排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理																								（継続実施）	
				現場作業 ■深浅測量																									
評 価	環 境 影 響 評 価 ・ 模 内 把 握 ・ 効 果 評 価	環境影響評価 ・模内把握、効果評価	（実 績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月1回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予 定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（1回／月） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計																									
				1,2,3,4u放出量評価																								（継続運用）	
				1u 降下物測定					1u	4u		2u		3u														（継続実施） （継続実施）	
				現場作業 海水・海底土測定（発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖）																								（継続実施）	
																									（継続実施）				

2022年4月 多核種除去設備等処理水放出に係る
環境モニタリング強化開始。

2022年4月 多核種除去設備等処理水放出に係る
海域モニタリング強化開始。