

# 1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年2月27日



東京電力ホールディングス株式会社

# 1.定期散布（1号機）

## 定期散布

目的	オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。
頻度	1回/月
標準散布量	1.5L/m <sup>2</sup> 以上
濃度	1/10
散布範囲	<p>【凡例】   : 散布範囲</p> <p>約40m          約30m          オペフロ</p>
散布面積	1,234m <sup>2</sup>

## 2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

### 作業時散布

目的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m <sup>2</sup> 以上	濃度	1/10
散布対象作業	ガレキ撤去		

### 定期散布の実績及び予定

計画（2月）	実績（2月）	計画（3月）
完了予定日：2月 12日	完了日：2月 12日	完了予定日：3月 4日

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年2月25日時点

### 3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

1月	月	19 (日)	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	1.07E-04 (最大)	1.09E-04 (最大)	1.65E-04 (最大)	1.43E-04 (最大)	1.30E-04 (最大)	1.06E-04 (最大)	1.41E-04 (最大)
		ND (最小)	8.27E-07 (最小)	ND (最小)	ND (最小)	6.75E-07 (最小)	ND (最小)	ND (最小)
	月	26 (日)	27 (月)	28 (火)	29 (水)	30 (木)	31 (金)	1 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	1.54E-04 (最大)	1.59E-04 (最大)	1.70E-04 (最大)	1.51E-04 (最大)	1.54E-04 (最大)	1.91E-04 (最大)	1.75E-04 (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
2月	月	2 (日)	3 (月)	4 (火)	5 (水)	6 (木)	7 (金)	8 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	-	-	-	-
	散布実施	-	-	-	-	-	-	-
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	1.91E-04 (最大)	1.62E-04 (最大)	1.78E-04 (最大)	1.30E-04 (最大)	1.59E-04 (最大)	1.25E-04 (最大)	9.24E-05 (最大)
		ND (最小)						
	月	9 (日)	10 (月)	11 (火)	12 (水)	13 (木)	14 (金)	15 (土)
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-
	散布予定	-	-	-	○	-	-	-
	散布実施	-	-	-	○	-	-	-
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	1.33E-04 (最大)	1.79E-04 (最大)	2.73E-04 (最大)	2.39E-04 (最大)	1.88E-04 (最大)	3.21E-04 (最大)	3.61E-04 (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	
月	16 (日)	17 (月)	18 (火)	19 (水)	20 (木)	21 (金)	22 (土)	
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	2.58E-04 (最大)	2.13E-04 (最大)	2.09E-04 (最大)	2.09E-04 (最大)	2.25E-04 (最大)	2.13E-04 (最大)	2.10E-04 (最大)	
	ND (最小)	9.34E-07 (最小)	7.41E-07 (最小)	ND (最小)	ND (最小)	ND (最小)	6.47E-07 (最小)	
月	23 (日)	24 (月)	25 (火)	26 (水)	27 (木)	28 (金)	1 (土)	
散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
散布予定	-	-	-	-	-	-	-	
散布実施	-	-	-	-	-	-	-	
連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	2.25E-04 (最大)	2.00E-04 (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	- (最大)	
	ND (最小)	ND (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	- (最小)	