

停電の復旧計画（茨城）

県別	市町村	停電件数 (9月9日 16:00時点)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
茨城県	鉾田市	9,700	計画	0	4,800		
			実績	4,900	500		
	鹿嶋市	13,300	計画	1,100	12,200		
			実績	0	1,500		
	神栖市	8,100	計画	8,000	100		
			実績	8,000	0		
	潮来市	6,500	計画	2,900	3,600		
			実績	2,900	300		
	行方市	6,200	計画	900	4,900		
			実績	1,300	2,400		
	稲敷市	5,000	計画	1,300	2,100		
			実績	2,900	700		
	牛久市	100	計画	100	0		
			実績	100	0		
	阿見町	3,200	計画	1,000	0		
			実績	3,200	0		
	龍ヶ崎市	2,700	計画	2,700	0		
			実績	2,700	0		
	利根町	700	計画	500	0		
			実績	700	0		
	水戸市	1,900	計画	0	1,900		
			実績	0	0		
	石岡市	1,800	計画	800	1,000		
			実績	800	0		
	茨城町	1,400	計画	500	400		
			実績	1,000	0		
	河内町	1,500	計画	600	600		
			実績	900	100		
かすみがうら市	200	計画	200	0			
		実績	200	0			
小見玉市	1,000	計画	200	1,100			
		実績	0	0			
つくば市	1,300	計画	0	1,300			
		実績	0	1,300			
土浦市	400	計画	400	0			
		実績	400	0			
美浦村	900	計画	900	0			
		実績	900	0			
桜川市	0	計画	0	0			
		実績	0	0			
大洗町	0	計画	0	0			
		実績	0	0			
日立市	100	計画	100	0			
		実績	100	0			

停電の復旧計画（静岡）

県別	市町村	停電件数 (9月9日 16:00時点)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
静岡県	熱海市	1,100	計画	500	600		
			実績	500	0		
	伊豆市	1,200	計画	300	400		
			実績	800	0		
	伊東市	15,200	計画	5,600	8,500		
			実績	6,700	2,100		
	河津町	1,400	計画	400	1,000		
			実績	400	100		
	函南町	100	計画	100	0		
			実績	100	0		
	下田市	1,900	計画	800	1,100		
			実績	1,000	0		
	西伊豆町	100	計画	0	100		
			実績	0	0		
	東伊豆町	1,200	計画	100	800		
			実績	400	600		
	松崎町	800	計画	0	800		
			実績	0	0		
三島市	600	計画	600	0			
		実績	600	0			
南伊豆町	1,900	計画	400	1,700			
		実績	200	800			

停電の復旧計画（神奈川）

県別	市町村	停電件数 (9月9日 16:00時点)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
神奈川県	海老名市	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	大井町	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	鎌倉市	7,500	計画	0	7500		
			実績	0	800		
	川崎市	川崎区	100	計画	100	0	
				実績	100	0	
		中原区	300	計画	300	0	
				実績	300	0	
	寒川町	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	座間市	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	逗子市	1,100	計画	0	200		
			実績	900	0		
	茅ヶ崎市	600	計画	0	600		
			実績	0	600		
	中井町	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	箱根町	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	葉山町	4,300	計画	0	2,500		
			実績	1,800	0		
	藤沢市	1,800	計画	1,700	100		
			実績	1,700	0		
	松田町	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	真鶴町	600	計画	600	0		
			実績	600	0		
	三浦市	2,900	計画	1,700	1,200		
			実績	1,700	1,000		
	南足柄市	1,100	計画	1,100	0		
			実績	1,100	0		
	横須賀市	17,100	計画	0	13,800		
			実績	4,900	0		
	横浜市	旭区	0	計画	0	0	
				実績	0	0	
		泉区	4,800	計画	0	4,100	
				実績	700	4,100	
		磯子区	900	計画	0	0	
				実績	900	0	
神奈川区		1,000	計画	0	0		
			実績	1,000	0		
金沢区		4,700	計画	0	0		
			実績	4,700	0		
港南区		1,500	計画	0	0		
			実績	1,500	0		
港北区		2,000	計画	2,000	0		
			実績	2,000	0		
栄区		100	計画	0	0		
			実績	100	0		
鶴見区		100	計画	100	0		
			実績	100	0		
戸塚区		3,600	計画	0	100		
			実績	3,500	0		
中区	2,500	計画	0	0			
		実績	2,500	0			
西区	100	計画	0	0			
		実績	100	0			
保土ヶ谷区	0	計画	0	0			
		実績	0	0			
南区	7,700	計画	0	0			
		実績	7,700	0			

停電の復旧計画（千葉）

県別	市町村	停電件数 (9月9日 16:00時点)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
千葉県	旭市	18,100	計画	0	1,485	15,915	大規模な復旧のため
			実績	700	0		
	いすみ市	500	計画	380	500		
			実績	0	0		
	市川市	3,000	計画	3,000	0		
			実績	3,000	0		
	一宮町	200	計画	0	200		
			実績	0	0		
	市原市	65,200	計画	0	64,700	200	大規模な復旧のため
			実績	300	0		
	印西市	5,500	計画	0	0	5,500	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	大網白里市	15,100	計画	0	5,600	9,500	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	大多喜市	1,500	計画	0	1,500		
			実績	0	0		
	御宿町	100	計画	0	100		
			実績	0	0		
	勝浦市	600	計画	0	600		
			実績	0	0		
	香取市	31,400	計画	0	3,990	25,210	大規模な復旧のため
			実績	2,200	0		
	鎌ヶ谷市	2,000	計画	2,000	0		
			実績	2,000	0		
	鴨川市	18,100	計画	0	18,100		
			実績	0	0		
	木更津市	20,800	計画	0	20,500	300	鉄塔倒壊により設備被害が大きいため
			実績	0	0		
	君津市	37,700	計画	0	37,500	200	鉄塔倒壊により設備被害が大きいため
			実績	0	0		
	鋸南町	5,200	計画	0	5,100	100	鉄塔倒壊により設備被害が大きいため
			実績	0	0		
	九十九里町	6,600	計画	0	1,185	5,415	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	神崎町	2,400	計画	0	0	2,400	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	栄町	3,500	計画	0	0	3,500	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	佐倉市	20,700	計画	0	2,035	18,665	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	山武市	17,700	計画	0	975	15,025	大規模な復旧のため
			実績	1,700	0		
	酒々井町	4,500	計画	0	3,500	1,000	大規模な復旧のため
			実績	0	0		
	芝山町	3,700	計画	0	0	3,300	大規模な復旧のため
			実績	400	0		
白子町	100	計画	0	100			
		実績	0	0			
匝瑳市	15,200	計画	0	1,455	11,845	大規模な復旧のため	
		実績	1,900	0			
袖ヶ浦市	8,000	計画	0	8,000			
		実績	0	0			
多古町	7,900	計画	0	1,045	5,855	大規模な復旧のため	
		実績	1,000	0			
館山市	24,700	計画	0	24,700			
		実績	0	0			
千葉市	稲毛区	4,500	計画	0	0	4,500	工事実施日調整中
	中央区	22,600	計画	0	0	17,600	工事実施日調整中
			実績	5,000	0		
	花見川区	8,700	計画	0	0	8,400	折損、倒木のため
			実績	300	0		
緑区	23,700	計画	0	0	23,700	折損、倒木のため	
		実績	0	0			
若葉区	33,200	計画	0	0	32,400	工事実施日調整中	
		実績	800	0			
銚子市	9,000	計画	0	0	7,400	大規模な復旧のため	
		実績	1,600	0			
長生村	200	計画	200	0			
		実績	0	0			
東金市	7,900	計画	0	0	6,800	大規模な復旧のため	
		実績	1,100	0			
東庄町	2,700	計画	0	0	2,700	大規模な復旧のため	
		実績	0	0			
富里市	22,300	計画	0	0	22,300	大規模な復旧のため	
		実績	0	0			
長柄町	100	計画	0	100			
		実績	0	0			
習志野市	500	計画	500	0			
		実績	500	0			
成田市	26,600	計画	0	0	19,400	大規模な復旧のため	
		実績	7,200	0			
富津市	26,200	計画	0	26,000	200	鉄塔倒壊により設備被害が大きいため	
		実績	0	0			
船橋市	5,300	計画	5,300	0			
		実績	5,300	0			
松戸市	100	計画	100	0			
		実績	100	0			
南房総市	23,000	計画	0	22,800	200	鉄塔倒壊により設備被害が大きいため	
		実績	0	0			
茂原市	1,400	計画	0	1,400			
		実績	0	0			
八街市	32,200	計画	0	0	32,000	大規模な復旧のため	
		実績	200	0			
八千代市	700	計画	0	0	100	末端設備で、改修調整中ため	
		実績	600	0			
横芝光町	10,400	計画	0	0	10,100	大規模な復旧のため	
		実績	300	0			
四街道市	11,100	計画	300	0	10,800	大規模な復旧のため	
		実績	300	0			

停電の復旧計画（東京都島嶼）

県別	市町村	停電件数 (23:00時点)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
東京都	大島	50	計画	5,148	50		数十件未定 (倒木により侵入不可)
			実績	5,148	0		
	式根島	930	計画	0	930		
			実績	0	930		
	利島	159	計画	0	159		
			実績	0	0		
	新島	980	計画	1,072	980		
			実績	1,072	0		
	神津島	43	計画	0	0	30	倒木により侵入不可
			実績	0	13		
	三宅島	6	計画	0	0	6	倒木により侵入不可
			実績	0	0		
	青々島	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	八丈島	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
	父島	0	計画	0	0		
			実績	0	0		
母島	0	計画	0	0			
		実績	0	0			