

部長	GM	審査	担当

2018年2月8日

2号機原子炉建屋屋上保護層撤去工事のダスト測定結果

・遠隔重機による屋根保護層撤去作業は、2018年1月26日から作業を開始し、作業中は屋上4隅で連続でダスト測定を実施。作業中のダスト濃度最大値は以下のとおり

単位:Bq/cm³

2018 年 1 月							
日		1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)
最大値		－	－	－	－	－	－
日	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)
最大値	－	－	－	－	－	－	－
日	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)
最大値	－	－	－	－	－	－	－
日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)
最大値	－	－	－	－	－	7.55E-05	－
日	28 (日)	29 (月)	30 (火)	31 (水)			
最大値	－	8.81E-05	9.24E-05	9.01E-05			

※ 「－」は作業を実施していない日を示す。