

実施場所：移動式給水所

局所排風機 維持確認記録（平成30年 7月）

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実施				備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
給水-1	給水所	G6タンクエリア脇		○	1.2	1.4	1.4	22.7	22.4	22.4	○						7/13
給水-2	給水所	土捨て場東側		○	1.2	1.3	1.4	22.6	22.2	21.7	○						7/13
														</			

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや, 電エドラム

2018年6月分～9月分、2019年6月分～9月分移動式給水所における「局所排風機維持確認記録」を公開できていなかったため、2020年2月21日に追加公開致しました。

実施場所：免震重要棟/事務本館

局所排風機 維持確認記録（平成30年7月）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施				備考	
		エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA		チャコール
免震-1	免震棟前 プレハブ	第4工区空調室															停止中 (H29.12/4)
免震-2	〃	〃															停止中 (4/10)
免震-3	〃	〃	○	10.0	5.5	6.0	35.9	31.2	31.7	○							7/12
免震-4	〃	〃															停止中 (H29.8/17)
免震-5	〃	第3工区空調室															停止中 (H29.12/4)
免震-6	〃	〃															停止中 (4/10)
免震-7	〃	〃	○	11.0	6.0	5.0	37.0	36.7	33.0	○							7/12
免震-8	〃	〃															停止中 (H29.8/17)
免震-9	〃	第1工区空調室															停止中 (H29.12/4)
免震-10	〃	〃															停止中 (4/10)
免震-11	〃	〃	○	11.0	6.5	6.0	37.4	34.3	33.4	○							7/12
免震-12	〃	〃															停止中 (H29.8/17)
免震-13	〃	第4工区休憩エリア															停止中(H26.2.19) 緊急時対応用
免震-14	〃	〃															停止中 (H27.2/3)
免震-15	〃	〃	○	4.5	4.5	3.0	29.1	25.8	24.8	×	○	7/12					7/12
免震-16	〃	第4工区トイレ前通路	○	2.9	3.0	3.0	30.4	26.0	28.6	×	○	7/12					7/12

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

局所排風機 維持確認記録（平成30年7月）

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)				温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)				
														【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
免震-17	免震棟前 プレハブ	第4工区喫煙所	○	3.0	3.5	3.0	28.7	25.6	27.1	○							7/12	
免震-18	〃	第3工区クールベスト 配備エリア前通路	○	2.1	2.4	2.3	26.7	23.6	24.1	○							7/12	
免震-19	〃	第3工区クールベスト 配備エリア															停止中 (H27.5/1)	
免震-20	〃	第3工区 G装備脱衣エリア	○	4.0	3.0	4.0	25.0	20.8	25.4	○							7/12	
免震-21	〃	第3工区 G靴配備エリア	○	10.0	7.5	7.0	23.8	26.1	25.2	○							7/12	
免震-22	〃	第2工区 Y装備脱衣エリア	○	18.0	7.0	6.5	27.5	25.6	25.5	○							7/12	
免震-23	〃	第2工区 Y靴配備エリア	○	9.0	6.5	7.5	22.3	20.7	21.1	○							7/12	
免震-24	〃	第1工区保護衣配備エリア															休止中	
免震-25	〃	〃															停止中 (H27.5/1)	
免震-26	免震重要棟1階	出入口 二重自動扉内	○	2.2	3.5	3.5	30.3	26.6	25.3	×	○	7/12					7/12	
免震-27	免震棟前 プレハブ	一般ゴミ集積所	○	3.5	4.0	3.5	30.9	30.0	30.4	○							7/12	
免震-28	免震棟前 プレハブ	資材搬出入口	○	5.5	6.5	6.5	44.8	35.5	35.5	○							7/12	
免震-29	〃	第1工区脳保護衣 貯蔵エリア	○	6.0	7.5	7.5	36.1	29.7	30.3	○							7/12	
(備考)																		

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：1/2号機サービス建屋

局所排風機 維持確認記録（平成30年7月）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
12号-1	1/2号S/B ヤード	外気取込用 ユニットハウス															停止中 (5/9)
12号-2	〃	〃		○	60	55	60	32.0	27.5	26.0	○						7/11切替運転
12号-3	〃	〃															7/11切替停止 ■
12号-4	〃	〃															停止中 (6/12)
12号-5	1/2号S/B 休憩所	休憩エリア															7/11切替停止 ■
12号-6	〃	〃															7/11切替停止 ■
12号-7	〃	〃		○	2.5	2.5	3.0	27.7	29.9	23.8	○						7/11切替運転
12号-8	〃	〃															7/11切替停止 ■
12号-9	〃	〃		○	2.0	2.0	3.0	28.2	26.9	23.3	○						7/11切替運転
12号-10	〃	〃		○	2.0	2.0	3.0	27.3	32.4	22.9	○						7/11切替運転
12号-11	〃	〃		○	2.0	2.0	2.5	27.2	38.8	23.4	○						7/11切替運転

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：3/4号機サービス建屋

局所排風機 維持確認記録（平成30年7月）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(°C)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
34号-1	3/4号S/B 休憩所	3/4号 S/B 3FL															停止中 (6/15)
34号-2	〃	〃		○	25.0	20.0	20.0	27.0	26.6	28.4	○						7/17切替運転
34号-3	〃	〃															7/17切替停止 ■
34号-4	〃	〃															停止中 (5/15)
34号-5	〃	〃															休止中
34号-6	〃	休憩エリア															7/17切替停止 ■
34号-7	〃	〃		○	6.0	6.0	7.0	27.1	19.6	20.3	○						7/17切替運転
34号-8	〃	〃															7/17切替停止 ■
34号-9	〃	〃		○	6.0	5.0	6.0	24.5	19.8	20.3	○						運転中 (6/15)
34号-10	〃	〃		○	6.0	6.0	7.0	29.6	21.4	23.1	○						7/17切替運転7
34号-11	〃	〃															7/17切替停止 ■
34号-12	〃	〃		○	7.0	7.0	8.0	28.9	21.6	23.4	○						7/17切替運転

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

局所排風機 維持確認記録 (平成30年7月)

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面
 ※2 コンセントや, 電工ドラム

実施場所：常設給水所

局所排風機 維持確認記録（平成30年7月）

[illegible]

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム