

構外駐車場及び周辺の放射線管理
(環境モニタリングサーベイ)
2023年 12月

作成日	1月1日 (月)
作成者	
審査者	
承認者	

1. 線量当量率 (単位 : μ Sv/h)

No.	測定場所	12月5日	12月12日	12月19日	12月26日	
1	入退域管理棟出入口	0.20	0.20	0.21	0.21	
2	入退域管理棟脇喫煙専用室	0.16	0.16	0.16	0.16	
3	工事車両駐車場(東)	0.40	0.40	0.45	0.45	
4	工事車両駐車場(南)	0.50	0.55	0.55	0.50	
5	バス待合所	0.30	0.30	0.30	0.30	
6	新事務本館前ロータリー(南)	0.90	0.90	0.90	0.90	
7	ヘリポート東側	1.2	1.1	1.2	1.2	
8	新事務本館正面玄関	0.25	0.25	0.25	0.22	
9	新事務本館西側駐車場	0.30	0.30	0.30	0.30	
10	ヘリポート入口	0.35	0.35	0.35	0.35	
11	構外南側駐車場	1.4	1.3	1.3	1.4	
12	構外中央駐車場	0.85	0.85	0.80	0.80	
13	構外中央西側駐車場(南)	1.6	1.5	1.5	1.5	
14	構外中央西側駐車場(北)	1.4	1.4	1.4	1.4	
15	構外中央駐車場(北西)	1.1	1.0	1.0	1.0	
16	危険体感訓練施設西側	0.22	0.22	0.22	0.22	
17	構外休憩所(東)	※1	※1	※1	※1	
18	バス待合所西側	0.22	0.22	0.22	0.22	
19	構外北側駐車場(東)	0.15	0.15	0.15	0.15	
20	北側駐車場巡視用道路(南)	0.80	0.80	0.80	0.80	
21	北側駐車場南巡視用道路(南)	1.3	1.2	1.2	1.2	
22	北側駐車場南巡視用道路(中央)	1.1	1.1	1.1	1.1	
23	北側駐車場南巡視用道路(北)	1.3	1.3	1.3	1.3	
24	北側駐車場巡視用道路(鉄塔西)	0.70	0.70	0.65	0.60	
25	北側駐車場巡視用道路(鉄塔北)	0.55	0.55	0.55	0.55	
26	北側駐車場北巡視用道路(北)	0.80	0.80	0.80	0.80	
27	北側駐車場北巡視用道路(中央)	0.80	0.80	0.80	0.80	
28	北側駐車場北巡視用道路(南)	1.3	1.2	1.2	1.2	
29	北側駐車場巡視用道路(北)	0.50	0.50	0.50	0.50	
30	構外北側駐車場(北)	0.18	0.18	0.18	0.18	
測定者						
	測定時間	10:00	10:00	10:00	10:00	
	測定器No.	3	3	3	3	
確認者	放射線防護G					

No.	測定場所	12月5日	12月12日	12月19日	12月26日	
31	構外北側駐車場(北東)	0.18	0.18	0.18	0.18	
32	協力企業棟北側駐車場(北西)	0.25	0.25	0.25	0.25	
33	協力企業棟北側駐車場(北)	0.45	0.45	0.45	0.40	
34	協力企業棟食堂搬出入口	0.30	0.30	0.30	0.30	
35	協力企業棟2番ゲート	0.12	0.12	0.12	0.12	
36	協力企業棟1番ゲート	0.15	0.15	0.15	0.15	
37	新事務本館西側出入口	0.18	0.18	0.18	0.18	
38	協力企業棟(南東)	0.90	0.85	0.85	0.85	
39	装備品倉庫(北)	0.50	0.50	0.55	0.60	
40	装備品倉庫(北東)	0.18	0.18	0.15	0.15	
41	西門前	0.20	0.20	0.20	0.20	
42	西門通用門南西側	0.20	0.18	0.20	0.20	
43	西門通用門南側	0.15	0.15	0.15	0.15	
44	西門通用門西側	0.18	0.18	0.15	0.15	
45	西門通用門北側	0.18	0.18	0.18	0.18	
46	ヘリポート通路 ※2	—	—	0.35(0.35)	—	
47	ヘリポート(南西) ※2	—	—	1.0(1.0)	—	
48	ヘリポート(北西) ※2	—	—	1.0(1.1)	—	
49	ヘリポート(中央) ※2	—	—	0.45(0.50)	—	
50	ヘリポート(北東) ※2	—	—	0.45(0.40)	—	
51	ヘリポート(南東) ※2	—	—	0.50(0.50)	—	
52	ヘリポート北側 ※2	—	—	0.35(0.40)	—	
53	正門東	0.70	0.65	0.65	0.70	
54	正門西	0.50	0.50	0.50	0.55	
55	APD貸出所南	0.60	0.55	0.60	0.60	
56	正門入口通路北	0.60	0.65	0.65	0.65	
57	旧展望台入口	0.65	0.60	0.65	0.65	
58	正門入口通路南	0.85	0.85	0.85	0.85	
59	発電所入口	2.1	2.0	2.1	2.1	
測定者						
	測定時間	10:00	10:00	10:00	10:00	
	測定器No.	3	3	3	3	
確認者	放射線防護G					

※1 No.17建物解体工事の為測定不可

※2 No.46～52 月一測定()内ヘリポート前回数(11月21日)

入退域管理棟出入口		測定者	測定時間	測定器No.	確認者 放射線防護G
測定日	線量当量率				
12月1日	0.20		7:45	1	
12月2日	0.20		7:35	1	
12月3日	0.19		7:55	1	
12月4日	0.19		7:55	1	
12月5日	0.19		7:55	1	
12月6日	0.19		7:55	1	
12月7日	0.19		7:55	1	
12月8日	0.19		7:55	1	
12月9日	0.20		8:00	1	
12月10日	0.20		7:45	1	
12月11日	0.20		7:55	1	
12月12日	0.21		8:00	1	
12月13日	0.20		7:55	1	
12月14日	0.19		7:55	1	
12月15日	0.19		7:55	1	
12月16日	0.19		8:00	1	
12月17日	0.20		7:55	1	
12月18日	0.19		7:50	1	
12月19日	0.19		7:55	1	
12月20日	0.20		7:45	1	
12月21日	0.20		7:55	1	
12月22日	0.19		7:55	1	
12月23日	0.19		7:55	1	
12月24日	0.20		7:35	1	
12月25日	0.19		7:55	1	
12月26日	0.20		8:00	1	
12月27日	0.20		7:50	1	
12月28日	0.20		7:50	1	
12月29日	0.20		7:50	1	
12月30日	0.20		7:45	1	
12月31日	0.20		7:40	1	

No.	測定器	備考
1	SC-078	
2	SC-084	
3	SC-014	