

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月28日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月28日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,098 mm (1月27日7時から3 mm下降)	O.P.+ 2,385 mm (1月27日7時から19 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,378 mm (1月27日7時から変化なし)	O.P.+ 2,535 mm (1月27日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 2,558 mm (1月27日7時から21 mm下降)	O.P.+ 2,611 mm (1月27日7時から20 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,789 mm (1月27日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 2,625 mm (1月27日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 2,573 mm (1月27日7時から22 mm下降)	O.P.+ 2,630 mm (1月27日7時から19 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,633 mm (初期値からの増加量5,850 mm, 1月27日7時から32 mm上昇) O.P.+ 1,799 mm (初期値からの増加量2,525 mm, 1月27日7時から323 mm上昇) O.P.+ 4,266 mm (床面からの水位470 mm, 1月27日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月22日9時58分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (1月18日10時21分～)		
	5・6号機				
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク 移送実施(1月27日10時00分～1月27日15時00分)				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 1月26日16時22分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 1月26日9時52分～ 停止中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。