

確認 炉主任
H28.3.23

承認	審査	作成
GM	メンバー	
H28.3.22	H28.3.22	H28.3.17

5・6号運転管理部燃料グループ

## キャスク仮保管設備 巡視結果報告書

### 1. 確認日時

平成28年3月17日(土) 13時30分 ~ 14時30分

### 2. 確認者

燃料G

### 3. 確認結果【※ 良:異常なし, 否:異常あり】

#### (1) 貯蔵上の注意事項の掲示

確認位置	確認結果※	備考
門扉入口	良・否	

#### (2) エリア線量当量率

確認対象	線量当量率	警報発生有無	確認結果※	備考
第1レーン	0.30 $\mu$ Sv/h	有・無	良・否	
第2レーン	0.41 $\mu$ Sv/h	有・無	良・否	
第3レーン	0.82 $\mu$ Sv/h	有・無	良・否	

【エリアモニタ データ日時: H28.3.17 0:00】

#### (3) コンクリートモジュール外観(構成部材含む)及び給排気口

確認対象	確認基数	確認結果※	備考
第1,2,3レーン	28	良・否	亀裂・剥離については、継続的な監視対象とする ('原子力発電所建築設備点検マニュアル'参照)。

#### (4) 貯蔵容器蓋間圧力及び表面温度

##### a. 蓋間圧力

確認対象	確認基数	警報発生有無	有意な変動有無	備考
第1,2,3レーン	28	有・無	有・無	

##### b. 表面温度

確認対象	確認基数	警報発生有無	有意な変動有無	備考
第1,2,3レーン	28	有・無	有・無	

#### (5) 火災の有無

火災の有無	備考
有・無	

以上