

承認	審査	確認
128.7.14 128.7.14 128.7.14		

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 7月11日 (月) 14:43 ~ 16:04						
作業場所	MP-8, 西門						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーバイメーター交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-8	F1-ICW-242	0.03	4.9 μ Sv/h (14:43)	14:43 ~ 15:08	F1-ICW-229	0.03	1.5 μ Sv/h (15:08)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		4.9 μ Sv/h (14:39)	—	—	—	1.9 μ Sv/h (15:04)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		3309mV (14:39)	—	—	—	3279mV (15:04)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		4.8 μ Sv/h (14:29)	—	—	—	1.9 μ Sv/h (15:04)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		3310mV (14:29)	—	—	—	3279mV (15:04)
西門	F1-ICW-240	0.03	1.8 μ Sv/h (15:35)	15:35 ~ 16:04	F1-ICW-239	0.03	1.8 μ Sv/h (16:04)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		1.5 μ Sv/h (15:29)	—	—	—	1.8 μ Sv/h (16:02)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		3349mV (15:29)	—	—	—	3349mV (16:02)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		1.5 μ Sv/h (15:29)	—	—	—	1.7 μ Sv/h (16:01)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		3349mV (15:29)	—	—	—	3349mV (16:01)
—以下余白—							