

部長	GM	審査	担当

平成 30 年 3 月 8 日

2号機周辺建屋解体作業撤去作業時の空气中放射性物質濃度測定結果

- ・遠隔重機による屋根保護層撤去作業は、2018年1月26日から作業を開始し、作業中は屋上4隅で連続でダスト測定を実施。2018年2月における重機稼働時のダスト濃度最大値は以下のとおり。

単位:Bq/cm³

	2018 年 2 月						
日	(日)	(月)	(火)	(水)	1 (木)	2 (金)	3 (土)
最大値	-	-	-	-	5.83E-05	8.71E-05	8.81E-05
日	4 (日)	5 (月)	6 (火)	7 (水)	8 (木)	9 (金)	10 (土)
最大値	-	4.29E-05	5.51E-05	9.96E-05	8.08E-05	3.11E-05	-
日	11 (日)	12 (月)	13 (火)	14 (水)	15 (木)	16 (金)	17 (土)
最大値	-	-	6.83E-05	8.40E-05	7.00E-05	7.35E-05	8.84E-05
日	18 (日)	19 (月)	20 (火)	21 (水)	22 (木)	23 (金)	24 (土)
最大値	-	6.87E-05	9.36E-05	7.96E-05	7.01E-05	7.30E-06	-
日	25 (日)	26 (月)	27 (火)	28 (水)	(木)	(金)	(土)
最大値	-	9.00E-06	3.93E-05	4.38E-05	-	-	-
日	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)
最大値	-	-	-	-	-	-	-

※ 「-」は作業を実施していない日を示す。