福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位:Bq/L

	A排水路								物揚場排水路							
採取日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日		
採取時刻	7:40	7:15	7:25	7:50	8:00	7:50	7:55	7:45	7:20	7:30	7:55	8:05	7:55	8:00		
降雨量(mm/日)	0	7	26	0	0	38.5	1.5	0	7	26	0	0	38.5	1.5		
流量(m³/秒)	0.001	0.001	0.027	0.006	0.003	0.002	0.006	0.005	0.005	0.017	0.007	0.006	0.006	0.009		
Cs-134(約2年)	ND(0.54)	ND(0.86)	ND(0.84)	ND(0.44)	ND(0.60)	ND(0.56)	ND(0.67)	ND(0.45)	ND(0.66)	ND(0.85)	ND(0.69)	ND(0.77)	ND(0.66)	ND(0.65)		
Cs-137(約30年)	4.0	4.7	2.7	4.0	3.9	4.8	3.5	0.97	ND(0.71)	4.3	3.4	2.1	1.3	4.2		
全	7.4	6.9	ND(3.5)	5.6	5.4	11	5.8	ND(3.3)	ND(3.3)	6.6	6.3	4.2	3.2	7.2		
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	14	-		

単位:Bq/L

	K排水路								BC排水路							
採取日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日		
採取時刻	6:00	6:00	6:50	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:45	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	7	26	0	0	38.5	1.5	0	7	26	0	0	38.5	1.5		
流量(m³/秒)	0.008	0.008	0.037	0.015	0.011	0.011	0.027	0.012	0.013	0.189	0.026	0.019	0.013	0.057		
Cs-134(約2年)	ND(0.88)	1.0	2.0	1.2	0.84	0.91	3.7	ND(0.73)	ND(0.56)	ND(0.51)	ND(0.57)	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.66)		
Cs-137(約30年)	5.8	13	38	31	18	9.7	75	ND(0.68)	ND(0.64)	0.81	ND(0.85)	ND(0.77)	ND(0.79)	ND(0.85)		
全	11	14	53	48	30	14	93	ND(3.3)	ND(3.3)	4.4	4.7	3.9	ND(3.0)	8.2		
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(7.3)	-		

^{*}太枠内が今回公表データ。他は4月3日までにお知らせ済み。

^{*}測定対象外の項目は「-」と記す。

^{*}NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位:Bq/L

	A排水路								物揚場排水路							
採取日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日				4月10日	4月11日	4月12日	4月13日					
採取時刻	7:50	7:35	7:30	7:40				7:55	7:40	7:35	7:45					
降雨量(mm/日)	0	0	0	62.5		/		0	0	0	62.5					
流量(m³/秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中					
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.73)	0.58	0.72				ND(0.54)	ND(0.60)	ND(0.62)	1.6					
Cs-137(約30年)	4.7	7.5	7.1	12				1.4	1.4	1.2	29					
全	8.6	14	14	12				ND(3.1)	ND(3.1)	3.2	31					
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-					

単位:Bq/L

														-12:54:2		
	K排水路								BC排水路							
採取日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日				4月10日	4月11日	4月12日	4月13日					
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00					
降雨量(mm/日)	0	0	0	62.5		/		0	0	0	62.5		/			
流量(m³/秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中					
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.82)				ND(0.59)	ND(0.46)	ND(0.78)	ND(0.77)					
Cs-137(約30年)	6.0	6.5	7.1	13				ND(0.90)	ND(0.61)	ND(0.73)	2.2					
全	10	8.4	8.7	21				ND(2.7)	ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.5)					
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-					

^{*}太枠内が今回公表データ。他は4月13日までにお知らせ済み。

^{*}測定対象外の項目は「-」と記す。

^{*}NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。