

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/07/29 07:09	0.0	0.002	4.8E+00	—	< 7.5E-01	3.7E+00
	2022/07/30 07:12	0.0	0.002	4.2E+00	—	< 7.9E-01	4.2E+00
	2022/07/31 07:30	0.0	0.002	6.0E+00	—	< 6.8E-01	3.9E+00
	2022/08/01 07:20	0.0	0.001	4.6E+00	—	< 5.7E-01	3.7E+00
	2022/08/02 07:34	0.0	0.002	4.2E+00	—	< 6.1E-01	2.2E+00
	2022/08/03 07:41	11.5	0.002	< 3.6E+00	< 7.7E+00	< 4.3E-01	3.6E+00
	2022/08/04 07:53	15.5	0.022	6.0E+00	—	< 5.7E-01	3.6E+00
物揚場排水路	2022/07/29 07:13	0.0	0.008	< 3.0E+00	—	< 3.8E-01	1.6E+00
	2022/07/30 07:15	0.0	0.006	< 3.4E+00	—	< 1.0E+00	1.6E+00
	2022/07/31 07:35	0.0	0.006	3.5E+00	—	< 4.1E-01	2.0E+00
	2022/08/01 07:25	0.0	0.006	5.7E+00	—	< 7.8E-01	2.0E+00
	2022/08/02 07:39	0.0	0.006	3.3E+00	—	< 6.3E-01	1.7E+00
	2022/08/03 07:36	11.5	0.006	< 3.6E+00	1.1E+01	< 4.8E-01	1.1E+00
	2022/08/04 07:58	15.5	0.034	9.9E+00	—	< 6.4E-01	4.4E+00
K排水路	2022/07/29 06:00	0.0	0.012	9.9E+00	—	< 8.8E-01	7.4E+00
	2022/07/30 06:00	0.0	0.012	9.8E+00	—	< 7.0E-01	6.7E+00
	2022/07/31 06:00	0.0	0.011	7.4E+00	—	< 3.9E-01	5.5E+00
	2022/08/01 06:00	0.0	0.011	8.5E+00	—	< 5.9E-01	5.9E+00
	2022/08/02 06:00	0.0	0.011	6.8E+00	—	< 4.3E-01	6.2E+00
	2022/08/03 06:00	11.5	0.010	5.4E+00	1.2E+02	< 5.0E-01	5.8E+00
	2022/08/04 06:00	15.5	0.022	1.3E+02	—	3.3E+00	1.2E+02
BC排水路	2022/07/29 06:00	0.0	0.023	< 3.0E+00	—	< 6.6E-01	< 6.7E-01
	2022/07/30 06:00	0.0	0.020	< 3.4E+00	—	< 5.9E-01	< 6.4E-01
	2022/07/31 06:00	0.0	0.021	< 3.2E+00	—	< 7.4E-01	< 6.8E-01
	2022/08/01 06:00	0.0	0.018	< 3.0E+00	—	< 7.5E-01	< 7.3E-01
	2022/08/02 06:00	0.0	0.020	< 2.9E+00	—	< 4.9E-01	< 5.2E-01
	2022/08/03 06:00	11.5	0.021	< 3.6E+00	< 7.7E+00	< 6.2E-01	< 8.1E-01
	2022/08/04 06:00	15.5	0.440	< 3.2E+00	—	< 4.8E-01	9.6E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/08/15 07:35	4.5E+00	< 7.0E-01	4.0E+00
物揚場排水路	2022/08/15 07:40	6.3E+00	< 3.8E-01	2.5E+00
K排水路	2022/08/15 06:00	1.1E+02 ※2	3.0E+00	1.0E+02 ※2
BC排水路	2022/08/15 06:00	< 3.1E+00	< 5.9E-01	< 5.8E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は5.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。
 ※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。