

2026年2月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2026/02/03 06:38	< 1.4E+01	< 1.2E+02
E-4	2026/02/03 06:41	< 1.4E+01	5.5E+02
E-5	2026/02/03 06:45	< 1.4E+01	1.6E+02
E-8	2026/02/03 06:53	< 1.4E+01	2.4E+02
E-9	2026/02/03 06:30	2.1E+03	< 1.2E+02
E-10	2026/02/03 06:34	< 1.4E+01	1.4E+02
E-13	2026/02/03 07:58	< 1.4E+01	< 1.2E+02
E-14	2026/02/03 06:50	< 1.4E+01	< 1.2E+02

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは,  $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1\text{E}+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1\text{E}+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1\text{E}-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・E-3,E-4,E-5,E-8 は, 1 回/月に分析を実施。
- ・E-9,E-10,E-13,E-14 は, 1 回/週に分析を実施。