

## 免震重要棟非管理区域に係る放射線測定結果(2019年7月)

### 1. 測定項目等

測定項目	測定箇所(測定点数)	測定頻度	維持管理レベル
①線量当量	出入口管理箇所(1点), 他区域との境界(4点)	1回/週	管理区域に係る値以下
②線量当量率	非管理区域内(10点)		管理区域に係る値以下
③表面汚染密度	出入口管理箇所付近(1点)		4Bq/cm <sup>2</sup> 未満の検出限界以下(スミア法)
④空气中放射性物質濃度	出入口管理箇所付近(1点)		マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm <sup>3</sup> )相当以下

### 2. 測定結果

測定日	測定結果
2019年07月01日	測定項目①～④の測定結果は, 全て維持管理レベルを満たす。
2019年07月08日	測定項目①～④の測定結果は, 全て維持管理レベルを満たす。
2019年07月15日	測定項目①～④の測定結果は, 全て維持管理レベルを満たす。
2019年07月22日	測定項目①～④の測定結果は, 全て維持管理レベルを満たす。
2019年07月29日	測定項目①～④の測定結果は, 全て維持管理レベルを満たす。