

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績				備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μSv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA		チャコール
16	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
17	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
18	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路		○	0.2	0.2	○	320	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
19	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階		○	0.3	0.3	○	40	500	○	—	—	—	—	—	—	—	
20	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路		○	0.2	0.2	○	80	40	○	—	—	—	—	—	—	—	
21	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
22	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		○	0.4	0.4	○	120	120	○	—	—	—	—	—	—	—	
23	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路		○	0.3	0.3	○	100	80	○	—	—	—	—	—	—	—	
24	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
25	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
26	5/6号SB 休憩所2階	食堂		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
27	5/6号SB 休憩所2階	中操前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
28	5/6号SB 休憩所2階	計算機室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
29	5/6号SB 休憩所2階	工具室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
30	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路		○	0.2	0.2	○	60	300	○	—	—	—	—	—	—	—	

局所排風機 維持確認記録(2020年10月)

[illegible]

局所排風機 維持確認記録(2020年10月)

[illegible]