

# 放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (2021年3月)

## 1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.40 mSv/h	3月23日
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.42 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.17 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.40 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	5.7 $\mu$ Sv/h	3月23日
	5FL 使用済燃料プール 南側	11 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	8.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	9.3 $\mu$ Sv/h	3月23日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	3.0 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 南側	3.1 $\mu$ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	2.9 $\mu$ Sv/h	3月19日
	5FL 使用済燃料プール 南側	3.5 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	4.2 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	4.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.0 $\mu$ Sv/h	3月19日
	6FL 使用済燃料プール 東側	2.2 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	2.0 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	3.3 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.13 $\mu$ Sv/h	3月19日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.090 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.090 $\mu$ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.010 mSv/h	3月23日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.080 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.20 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	10 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.50 $\mu$ Sv/h	3月23日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.52 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.42 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.40 $\mu$ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.48 $\mu$ Sv/h	3月19日
	1FL 第7棟	0.60 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.87 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.42 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.21 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.17 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.15 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.22 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第7棟	0.78 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第8棟	1.9 $\mu$ Sv/h	