

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)

測定者		計測器番号	F1-PS-285
測定日時	2025年12月9日	(9:26 ~ 11:59)	

測定 No.	測定場所 (エリア名称)	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (mSv/h) (2025年12月2日~3日)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 (第1棟)	瓦礫類	0.009	0.009	
2	固体廃棄物貯蔵庫 (第2棟)	瓦礫類	0.004	0.004	
3	固体廃棄物貯蔵庫 (第3棟~第8棟)	瓦礫類	0.003	0.003	
4	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下2階	瓦礫類	0.001	0.001	
5	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下1階	瓦礫類	0.001	0.001	
6	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地上1階	瓦礫類	0.001	0.001	
7	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-A	瓦礫類	—	—	
8	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-B	瓦礫類	—	—	
9	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-C	瓦礫類	—	—	
10	一時保管エリアA 1	瓦礫類	—	—	
11	一時保管エリアA 2	瓦礫類	—	—	
12	一時保管エリアB	瓦礫類	—	—	
13	一時保管エリアC	瓦礫類	—	—	
14	一時保管エリアD	瓦礫類	—	—	
15	一時保管エリアE 1	瓦礫類	—	—	
16	一時保管エリアE 2	瓦礫類	—	—	
17	一時保管エリアF	瓦礫類	—	—	
18	一時保管エリアG (北側南入口)	伐採木 (枝葉根)	—	—	
19	一時保管エリアG (北側北入口)	伐採木 (枝葉根)	—	—	
20	一時保管エリアG (北西側)	伐採木 (幹根) ※3	—	—	
21	一時保管エリアH (北側北入口)	伐採木 (幹根) ※3	—	—	
22	一時保管エリアH (北側南入口)	伐採木 (幹根) ※3	—	—	
23	一時保管エリアH (北西側)	伐採木 (幹根) ※3	—	—	
24	一時保管エリアJ	瓦礫類	—	—	境界外側の配管及び車両等より干渉があるため測定値より高い
25	一時保管エリアL	瓦礫類	—	—	
26	一時保管エリアM (西入口)	伐採木 (幹根) ※3	—	—	
27	一時保管エリアM (東入口)	伐採木 (幹根) ※3	—	—	
28	一時保管エリアN	瓦礫類	0.004	0.004	
29	一時保管エリアO	瓦礫類	—	—	
30	一時保管エリアP1	瓦礫類	—	—	
31	一時保管エリアP2	瓦礫類	—	—	
32	一時保管エリアU	瓦礫類	0.001	0.001	
33	一時保管エリアV	瓦礫類 ※1	—	—	
34	一時保管エリアW	瓦礫類	0.003	0.003	
35	一時保管エリアX	瓦礫類	0.003	0.003	
36	一時保管エリアAA	瓦礫類 ※2	—	—	
37	一時保管エリアBB	瓦礫類	—	—	
38	一時保管エリアCC	瓦礫類	—	—	
39	一時保管エリアDD	瓦礫類	0.001	0.001	
40	一時保管エリアEE1	瓦礫類	0.001	0.001	
41	一時保管エリアEE2	瓦礫類	0.001	0.001	
42	一時保管エリアd	瓦礫類	0.012	0.012	
43	一時保管エリアe	瓦礫類	0.013	0.013	
44	一時保管エリアk (西入口)	瓦礫類 ※2	—	—	
45	一時保管エリアk (東入口)	瓦礫類 ※2	—	—	
46	一時保管エリアl	瓦礫類 ※2	—	—	
47	一時保管エリアm (東側)	瓦礫類	0.014	0.017	
48	一時保管エリアm (西側)	瓦礫類	0.003	0.003	
49	一時保管エリアT	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001	
50	一時保管エリアa	使用済保護衣等	0.003	0.003	
51	一時保管エリアb	使用済保護衣等	0.001	0.001	
52	一時保管エリアf	使用済保護衣等	—	—	
53	一時保管エリアi	使用済保護衣等	—	—	
54	一時保管エリアj	使用済保護衣等	0.004	0.004	
55	一時保管エリアo	使用済保護衣等	—	—	

※1：保管物は、瓦礫類と伐採木（枝葉根・幹根）の併用
※2：主に瓦礫類を保管するものの、使用済保護衣等の保管も行う。
※3：主に伐採木（幹根）を保管するものの、瓦礫類（除草作業で発生した草等及び使用済保護衣等）の保管も行う。

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2025)

測定者		計測器番号	F1-PS-280, F1-PS-285
測定日時	2025年12月10日	(8:27 ~ 11:30)	

測定 No.	測定場所 (エリア名称)	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (mSv/h) (2025年12月2日-3日)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 (第1棟)	瓦礫類	—	—	
2	固体廃棄物貯蔵庫 (第2棟)	瓦礫類	—	—	
3	固体廃棄物貯蔵庫 (第3棟~第8棟)	瓦礫類	—	—	
4	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下2階	瓦礫類	—	—	
5	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地下1階	瓦礫類	—	—	
6	固体廃棄物貯蔵庫 (第9棟) 地上1階	瓦礫類	—	—	
7	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-A	瓦礫類	0.001	0.001	
8	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-B	瓦礫類	0.002	0.002	
9	固体廃棄物貯蔵庫 (10棟) 10-C	瓦礫類	0.001	0.001	
10	一時保管エリアA 1	瓦礫類	0.001	0.001	
11	一時保管エリアA 2	瓦礫類	0.001	0.001	
12	一時保管エリアB	瓦礫類	0.001	0.001	
13	一時保管エリアC	瓦礫類	0.001	0.001	
14	一時保管エリアD	瓦礫類	0.001	0.002	
15	一時保管エリアE 1	瓦礫類	0.002	0.002	
16	一時保管エリアE 2	瓦礫類	0.004	0.004	
17	一時保管エリアF	瓦礫類	0.001	0.002	
18	一時保管エリアG (北側南入口)	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001	
19	一時保管エリアG (北側北入口)	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001	
20	一時保管エリアG (北西側)	伐採木 (幹根) ※ 3	0.001	0.001	
21	一時保管エリアH (北側北入口)	伐採木 (幹根) ※ 3	0.001	0.001	
22	一時保管エリアH (北側南入口)	伐採木 (幹根) ※ 3	0.001	0.001	
23	一時保管エリアH (北西側)	伐採木 (幹根) ※ 3	0.001	0.001	
24	一時保管エリアJ	瓦礫類	0.004	0.004	境界外側の配管及び導管等の干渉があるため測定値より高い
25	一時保管エリアL	瓦礫類	0.001	0.002	
26	一時保管エリアM (西入口)	伐採木 (幹根) ※ 3	0.001	0.001	
27	一時保管エリアM (東入口)	伐採木 (幹根) ※ 3	0.001	0.001	
28	一時保管エリアN	瓦礫類	—	—	
29	一時保管エリアO	瓦礫類	0.002	0.002	
30	一時保管エリアP1	瓦礫類	0.004	0.004	
31	一時保管エリアP2	瓦礫類	0.003	0.003	
32	一時保管エリアU	瓦礫類	—	—	
33	一時保管エリアV	瓦礫類※ 1	0.003	0.003	
34	一時保管エリアW	瓦礫類	—	—	
35	一時保管エリアX	瓦礫類	—	—	
36	一時保管エリアAA	瓦礫類※ 2	0.001	0.001	
37	一時保管エリアBB	瓦礫類	0.001	0.001	
38	一時保管エリアCC	瓦礫類	0.004	0.006	
39	一時保管エリアDD	瓦礫類	—	—	
40	一時保管エリアEE1	瓦礫類	—	—	
41	一時保管エリアEE2	瓦礫類	—	—	
42	一時保管エリアd	瓦礫類	—	—	
43	一時保管エリアe	瓦礫類	—	—	
44	一時保管エリアk (西入口)	瓦礫類※ 2	0.001	0.001	
45	一時保管エリアk (東入口)	瓦礫類※ 2	0.003	0.003	
46	一時保管エリアl	瓦礫類※ 2	0.001	0.001	
47	一時保管エリアm (東側)	瓦礫類	—	—	
48	一時保管エリアm (西側)	瓦礫類	—	—	
49	一時保管エリアT	伐採木 (枝葉根)	—	—	
50	一時保管エリアa	使用済保護衣等	—	—	
51	一時保管エリアb	使用済保護衣等	—	—	
52	一時保管エリアf	使用済保護衣等	0.001	0.001	
53	一時保管エリアi	使用済保護衣等	0.001	0.001	
54	一時保管エリアj	使用済保護衣等	—	—	
55	一時保管エリアo	使用済保護衣等	0.001	0.001	

※ 1：保管物は、瓦礫類と伐採木（枝葉根・幹根）の併用

