不適合情報

2025年5月1日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)において、非放射性ドレン移送系配管に微少な孔の発生および水の滴下(約24cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。腐食によるものと推定。止水カップリングにて応急処置済み。当該配管を交換。	2025/04/22	
2	1号機	海水熱交換器建屋において、雑用水系供給元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/04/13	
3	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/27	
4	6号機	タービン建屋(非管理区域)において、循環水ポンプ階段室の水密扉を全開しても、ブザーの鳴動および扉開表示ランプが点灯しないことを確認した。当該扉を点検・修理。なお、水密扉としての機能および避難経路の確保に問題なし。	2025/04/14	
5	7号機	タービン建屋(管理区域)2階北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/27	
6	7号機	タービン建屋(管理区域)1階北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/27	
7	7号機	タービン建屋(管理区域)地下1階南東側階段に、No. 7誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/27	
8	7号機	タービン建屋(管理区域)地下1階南東側階段に、No. 11誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/27	
9	7号機	タービン建屋(管理区域)地下中2階南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/27	