

不適合情報

2025年5月2日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。  
[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象                                                                                                                                                      | 発見日        | 備 考 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1   | 1号機 | サービス建屋(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。                                                                                                             | 2025/04/29 |     |
| 2   | 2号機 | 排気筒放射線モニタサンプルポンプ(A)に、異音の発生を確認した。当該事象の原因を調査し、ポンプを交換。なお、サンプルポンプ(B)に異常はなく、監視に影響なし。                                                                            | 2025/04/26 |     |
| 3   | 3号機 | サービス建屋地下1階(非管理区域)コールドランドリー室の洗濯機(B)給水ホースに亀裂が発生し、水が漏えい(約30リットル)したことを確認した。拭き取り実施済み。当該ホースを交換。                                                                  | 2025/04/28 |     |
| 4   | 6号機 | 原子炉建屋地下3階(管理区域)で作業中の協力企業作業員のβγ線用警報付ポケット線量計が鳴動した。ただちに退域し線量計を確認したところ、0.4mSv(β線)が記録されていたことを確認した。作業場所を測定したところβ線は検出限界値未満で、線量計の誤作動と推定。当該線量計の使用を禁止。作業員の線量を評価して修正。 | 2025/04/24 |     |
| 5   | 6号機 | 原子炉系多重伝送現場盤計器点検において、計器保護カバーが破損していることを確認した。当該保護カバーを交換。                                                                                                      | 2025/04/24 |     |