

不適合情報

2025年5月12日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)A系電気品室の防火ダンパー(5枚のうち4枚)が、全開状態でないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2025/04/22	
2	1号機	原子炉複合建屋地下2階(管理区域)原子炉補機冷却系熱交換器出口サンプリング流し台の排水配管継手部に、微少な水(汚染なし)のしみおよび滴下痕を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該接続部を修理。	2025/04/23	
3	1号機	低起動変圧器(1SA)活線浄油機制御盤の扉蝶番(3箇所)が折損していることを確認した。扉を固縛し仮養生済み。当該制御盤扉を修理。	2025/05/07	
4	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/07	
5	3号機	タービン建屋地下1階(管理区域)東側通路の3/4号機ろ過水供給管ベント弁から、水が排出されないことを確認した。ベント弁または配管の詰まりと推定。当該弁および配管を点検・清掃。	2025/04/24	
6	3号機	中央制御室において、サービス建屋換気空調系加湿器(B)異常の警報発生を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/05/04	
7	6号機	停止中の原子炉内蔵型再循環ポンプにおいて、静止型可変周波数電源装置(E)制御ユニット故障の警報発生/即復帰を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/04/23	
8	6号機	サービス建屋換気空調系加湿器(A)および(B)の蒸気ホース出口接続部に腐食を確認した。当該接続部を点検・修理。	2025/05/03	
9	7号機	原子炉補機冷却系(A)サージタンク水位低下調査において、換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)の入口弁または冷却水温度調節弁前弁のいずれかにシートバスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/04/17	
10	7号機	過去の工事で取り外した可燃性ガス濃度制御系サイリスタスイッチが、当社からの仕様書に要求がなかったにもかかわらず廃棄されていたことを確認した。廃棄にともなう社内手続きを実施。	2025/04/17	