

不適合情報

2025年5月14日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 23件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ(A)吐出圧力計接続部から、微量な水の滴下を確認した。当該接続部を交換。	2025/04/25	
2	1号機	原子炉複合建屋地下2階(管理区域)高電導度廃液系パルプ室の濃縮装置循環ポンプ(B)下部に、潤滑油(約10cc、汚染なし)の滴下を確認した。ガスケット部からの漏えいと推定。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該ガスケットを交換。	2025/05/08	
3	2号機	タービン建屋中地下1階(管理区域)所内用空気圧縮系空気圧縮機(B)の潤滑油圧力計計装配管接続部に、微量な油染みを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該接続部を修理。	2025/04/29	
4	3号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)の第1段吐出圧力計に、指針のずれを確認した。当該圧力計を点検・修理。	2025/05/08	
5	3号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)の第2段吐出圧力計に、指針のずれを確認した。当該圧力計を点検・修理。	2025/05/08	
6	4号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)No. 3ディスタントピース内に油溜まり(約55cc)を確認した。当該油を回収し、拭き取り実施済み。油染みが止まっていることから監視を継続。	2025/04/28	
7	4号機	中央制御室において、トリップチャンネル盤内の電源装置から高周波音が発生していることを確認した。当該電源装置を交換。	2025/05/08	
8	4号機	原子炉建屋北側防護扉が、ヒンジの発錆により開閉が緩慢であることを確認した。当該ヒンジ部を交換。	2025/01/15	
9	5号機	原子炉補機冷却水系統熱交換器(A)および(C)に、海水側配管の閉塞による圧力上昇を確認した。当該熱交換器を点検・清掃。	2025/04/28	
10	5号機	タービン建屋1階(管理区域)西側通路の床面に、ひび割れを確認した。当該箇所を点検・修理。	2025/04/28	
11	5号機	中央制御室において、設備監視の補助に用いる移動式仮設カメラ(IPカメラ)の映像が表示されないことを確認した。不具合箇所を調査し修理。	2025/05/05	
12	5号機	雑固体ドラム缶搬送用電気チェーンブロック点検において、ケーブルレール滑車部の動作不良を確認した。当該箇所を点検し対応策を検討。	2025/05/07	
13	5号機	海水熱交換器建屋東側防護扉が、ヒンジ部の固着・破損により開閉が緩慢であることを確認した。当該ヒンジ部を取替。	2024/12/23	
14	5号機	大湊側洗濯設備建屋北側防護扉が、発錆・固着により開閉が緩慢であることを確認した。当該防護扉を交換。	2024/12/05	
15	5号機	放射性廃棄物処理設備系多重伝送現場盤のプロセス入出力装置に、制御基板異常ランプの点灯を確認した。当該基板を交換。	2025/05/10	
16	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)過給機出口吸気配管の接続ボルトが脱落していることを確認した。当該ボルトを回収し復旧済み。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/04/29	
17	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)過給機出口吸気配管の接続ボルトが脱落していることを確認した。当該ボルトを回収し復旧済み。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/04/29	

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
18	6号機	中央制御室防災盤に、コントロール建屋2階の防火ダンパーの動作表示を確認した。現場を確認し、炎や煙のないことを確認。温度ヒューズの不具合と推定。当該温度ヒューズを交換し復旧済み。	2025/04/29	
19	7号機	主蒸気止め弁(1)閉回路の端子固定ネジが空回りし、端子の取り外し・固定ができないことを確認した。当該端子を修理。	2025/04/22	
20	7号機	荒浜側高台ヤードにおいて、電源車(自主設備)の潤滑油配管に微量な油しみおよび滴下を確認した。吸着マットで拭き取りおよび中和剤を散布済み。当該配管を修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2025/04/28	
21	7号機	タービン建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/09	
22	その他	原子炉建屋屋外東側ヤードにおいて、許可期限切れの資機材が仮置されていることを確認した。延長申請手続きを実施。	2025/04/30	
23	その他	1号機原子炉建屋東側、2号機海水熱交換器建屋北側、3号機原子炉建屋北側、5号機原子炉建屋北側の防護扉に、遠隔施錠開閉信号の出力不良を確認した。また、3号機原子炉建屋東側の防護扉が、沓摺部の変形により開閉が緩慢であることを確認した。当該防護扉を修理。	2024/10/23	