

不適合情報

2025年5月28日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段(地下1階)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/21	
2	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段(地下中4階～地下4階)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/23	
3	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/23	
4	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/05/22	
5	6号機	非常用ガス処理系高性能粒子フィルタの社内検査において、サンプリング配管内に発錆を確認した。当該配管を点検・清掃。	2025/05/23	