

不適合情報

2025年9月9日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/04	
2	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/09/05	
3	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管点検において、伸縮継手サポート(2箇所)に位置ずれを確認した。当該サポートを修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/09/05	
4	6号機	大湊側屋外ヤード復水器連続洗浄系シール水配管に、微小な孔の発生を確認した。当該配管を修理。	2025/09/04	
5	その他	補助ボイラー(5A、5B)の中継端子箱、電線管継ぎ手部に腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/08/28	