

福島第一原子力発電所の状況

平成 23 年 11 月 6 日
東京電力株式会社

<タービン建屋地下のたまり水の処理>

高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備の状況

[処理設備]

- ・6/17 20:00 放射性物質除去装置の本格運転を開始。
- ・6/24 12:00 淡水化装置(逆浸透膜型)における処理を開始。
- ・6/27 16:20 循環注水冷却を開始。
- ・8/7 16:11 蒸発濃縮装置の本格運用を開始。
- ・8/19 19:33 第二セシウム吸着装置(B系ライン)を起動し、セシウム吸着装置および除染装置との並列運転によるたまり水の処理を開始。19:41 定常流量に到達。
- ・11/6 11:00 頃 現場パトロールを実施していた協力企業作業員が蒸発濃縮装置のボイラーが停止していることを確認し、蒸発濃縮装置3B、3Cを停止。現場盤において「ボイラー給水タンク水位低低」警報が発生していたため、これによりボイラーが停止したものと推定。その後、給水タンク水位低下の原因調査を行っていたが、ボイラー補給水移送ポンプの予備機を起動したところ、同警報がクリアしたことから、同ポンプ1台の不調と判断。なお、蒸発濃縮装置が全台停止したものの、淡水化装置(逆浸透膜型)による淡水化处理および原子炉への注水は継続中。

[貯蔵設備]

- ・6/8 ~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付中。

トレンチ立坑・各建屋地下のたまり水の移送状況

号機	排出元 移送先	移送状況
1号機	・1号機タービン建屋 2号機タービン建屋	・11/4 15:48 ~ 11/6 9:41 移送実施
2号機	・2号機タービン建屋 集中廃棄物処理施設[雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)]	・11/4 9:38 ~ 移送実施中
3号機	・3号機タービン建屋 集中廃棄物処理施設[雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)]	・11/2 10:11 ~ 移送実施中
6号機	・6号機タービン建屋 仮設タンク	・11/6 10:00 ~ 16:00 移送実施
	・仮設タンク メガフロート	・11/6 移送予定なし

移送先	移送先の水位状況 (11/6 7:00 時点)
プロセス主建屋	水位: O.P.+ 2,481 mm(水位上昇累計: 3,698 mm) 11/5 7:00 から 123 mm 下降
雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)	水位: O.P.+ 2,070 mm(水位上昇累計: 2,796 mm) 11/5 7:00 から 354 mm 上昇

トレンチ立坑・タービン建屋・原子炉建屋の水位 (11/6 7:00 時点)

	トレンチ立坑	タービン建屋	原子炉建屋
1号機	O.P. <+ 850 mm (11/5 7:00 と同じ)	O.P.+ 3,788 mm (11/5 7:00 から 335 mm 下降)	O.P.+ 4,433 mm (11/5 7:00 から 43 mm 上昇)
2号機	O.P.+ 3,036 mm (11/5 7:00 から 27 mm 上昇)	O.P.+ 3,054 mm (11/5 7:00 から 25 mm 上昇)	O.P.+ 3,122 mm (11/5 7:00 から 10 mm 上昇)
3号機	O.P.+ 3,214 mm (11/5 7:00 から 11 mm 下降)	O.P.+ 2,972 mm (11/5 7:00 から 17 mm 下降)	O.P.+ 3,160 mm (11/5 7:00 から 14 mm 下降)
4号機	-	O.P.+ 3,010 mm (11/5 7:00 から 19 mm 下降)	O.P.+ 3,033 mm (11/5 7:00 から 10 mm 下降)

11/5 16:00 の値を記載(カメラ不調のため、データ採取できず)。

<放射性物質のモニタリング>

海水核種分析結果(参考値) 10/24 採取分より、放射能濃度の検出限界値を下げる取り組みを開始。

採取場所	採取日	採取時間	濃度限度比(倍)		
			ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
福島第一 5~6号機放水口北側約30m	11/5	8:45	ND	0.08	0.06
福島第一 1~4号機放水口南側約330m	11/5	8:20	ND	0.02	0.02
福島第二 3~4号機放水口	11/5	8:20	ND	0.02	ND
福島第二 1~2号機放水口南側約7km	11/5	8:00	ND	0.02	0.01

- ・その他、11/4に採取した福島県沖合5地点の海水における主要3核種(ヨウ素-131、セシウム-134,137)については全てND。

<使用済燃料プールの冷却> (11/6 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中(8/10 11:22~)	22.5
2号機	循環冷却システム	運転中(5/31 17:21~)	26.5
3号機	循環冷却システム	運転中(6/30 18:33~)	24.8
4号機	循環冷却システム	運転中(7/31 10:08~)	32

[2号機]・11/6 11:04~ 使用済燃料プール放射性物質除去装置の運転を開始。

[4号機]・8/20~ 使用済燃料プール塩分除去装置の運転を開始。

<原子炉圧力容器への注入・原子炉の状況> (11/6 11:00 時点)

号機	注入状況	給水ノズル温度	原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器圧力
1号機	淡水注入中 (給水系:約7.8 m ³ /h)	45.3	45.7	122.3 kPaabs
2号機	淡水注入中 (給水系:約3.0 m ³ /h,炉心スプレイ系:約7.2 m ³ /h)	69.3	73.1	118 kPaabs
3号機	淡水注入中 (給水系:約2.3 m ³ /h,炉心スプレイ系:約8.0 m ³ /h)	63.1	71.0	101.5 kPaabs

[4号機][5号機][6号機] 特に変化なし。

<その他>

- ・10/7 ~ 伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的として、5,6号機滞留水浄化の水を利用し、散水を継続実施中。
- ・11/5 3号機原子炉建屋上部のダストサンプリングを実施。

以上