作成日	4月16日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-201	
機器効率：	29.9 %
採取効率：	10 %
BG：	70 cpm
換算定数：	1.39E-02 Bq/cm²・cpm
検出下限値：	9.20E-01 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2024年4月分)

測定者：
アクションレベル：4Bq／cm²

No	測定場所＼測定日	4／16																								備考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	
1	正門警備所前	<0.92	70																							
2	入退域管理棟前	<0.92	70																							
3	新事務本館北東エリア	<0.92	70																							
4	廃棄物倉庫北東エリア	<0.92	80																							
5	企業棟 エリア	<0.92	70																							
6	企業センター(A棟)休憩所南東エリア	<0.92	80																							
7	排水処理装置建屋南西	<0.92	70																							
8	車輌汚染検査所エリア	<0.92	70																							
9	西門 厚生棟休憩所前	<0.92	80																							
10	西門 研修棟休憩所前	<0.92	70																							
11	新西門東	<0.92	70																							
12	JAEA分析施設第一棟連絡通路	<0.92	80																							
13	JAEA分析施設第一棟侵入道路	<0.92	80																							
14	西門 登録センター休憩所前	<0.92	80																							
15	ふれあい交差点西エリア	<0.92	80																							
16	中央交差点西エリア	<0.92	70																							
17	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ道路	<0.92	80																							
18	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道	<0.92	80																							
19	免震重要棟進入口	<0.92	70																							
20	免震重要棟南側進入口	<0.92	70																							
21	免震重要棟前駐車場エリア	<0.92	80																							
22	免震重要棟入口前	<0.92	80																							
23	1～4号機出入管理所車両ゲート	<0.92	70																							
24	物揚場車両ゲート	<0.92	70																							
25	1～4号機PP大熊通り車両ゲート	<0.92	80																							
26	五差路車両ゲート	<0.92	70																							
27	1／2号開閉所車両ゲート	<0.92	80																							
28	5号機タービン建屋前駐車場	<0.92	80																							
29	5／6号サービス建屋入口前	<0.92	70																							
30	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	<0.92	80																							

作成日	4月16日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-201	
機器効率：	29.9 %
採取効率：	10 %
ＢＧ：	70 cpm
換算定数：	1.39E-02 Bq/cm² ・ cpm
検出下限値：	9.20E-01 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2024年4月分)

測定者:

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ:4Bq／cm²

No	測定場所＼測定日	4／16																								備 考
		Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm2	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	Bq/cm²	cpm	
31	6号機T／B前駐車場	<0.92	80																							
32	北護岸入口車両ゲート	<0.92	80																							
33	雑固体焼却設備建屋前	<0.92	80																							
34	土捨場休憩所前	<0.92	80																							
35	増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前	<0.92	70																							
36	グリーンデッキ No.1(視察台進入歩道入口)	<0.92	80																							
37	グリーンデッキ No.2(視察台進入歩道)	<0.92	80																							
38	グリーンデッキ No.3(視察台駐車場南西)	<0.92	70																							
39	グリーンデッキ No.4(視察台駐車場北西)	<0.92	70																							
40	グリーンデッキ No.5(視察台駐車場北東)	<0.92	80																							
41	グリーンデッキ No.6(視察台駐車場南東)	<0.92	80																							
42	グリーンデッキ No.7(視察台手すり)	<0.92	70																							
43	グリーンデッキ No.8(視察台床面)	<0.92	70																							
44	グリーンデッキ No.9(視察台床面)	<0.92	80																							
45	グリーンデッキ No.10(視察台手すり)	<0.92	70																							
46	グリーンデッキ No.11(視察台床面)	<0.92	70																							
47	グリーンデッキ No.12(視察台床面)	<0.92	70																							
48	グリーンデッキ No.13(視察台手すり)	<0.92	70																							
49	グリーンデッキ No.14(視察台手すり)	<0.92	70																							
50	グリーンデッキ No.15(視察台床面)	<0.92	80																							
51	ブルーデッキ No. 1(床面)	<0.92	80																							
52	ブルーデッキ No. 2(グレーチング)	<0.92	80																							
53	ブルーデッキ No. 3(手すり)	<0.92	70																							
54	ブルーデッキ No. 4(手すり)	<0.92	70																							
55	ブルーデッキ No. 5(手すり)	<0.92	80																							
56	ブルーデッキ No. 6(手すり)	<0.92	70																							
57	ブルーデッキ No. 7(手すり)	<0.92	70																							
58	ブルーデッキ No. 8(手すり)	<0.92	80																							
59	ブルーデッキ No. 9(グレーチング)	<0.92	80																							
60	ブルーデッキ No. 10(グレーチング)	<0.92	70																							
61	ブルーデッキ No. 11(手すり)	<0.92	70																							
62	ブルーデッキ No. 12(手すり)	<0.92	70																							