

労働環境改善

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		12月				1月				2月			3月	4月	5月	6月	7月以降	備考	
			22	29		5		12		19		26	上	中	下	上	中	下	上	中		下
廃炉中長期実行プラン2024																					<凡例> 作業の期間 変更が見込まれる期間 工程間の関連 追加した工程 変更/具体化した工程 実施を取り止めた工程 リスクマップに関連する工程	
年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029																	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備（計画的に順次整備する）																				
注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る																						

R zone【アノラックエリア】※1

Y zone【カバーオールエリア】※2

G zone【一般服エリア】※3

1号機高圧側 (2.5m区)

2号機高圧側 (2.5m区)

3号機高圧側 (2.5m区)

2号機側 (1.5m区)

1・2号機注油

HT注油側 (8.5m区)

3号機側 (8.5m区)

シールド中央制御室

Hタンクエリア

登録センター

正門警備所

図5. 6号機出入管理所

旧厚生棟

旧休養棟 (4.5m区)

免震置置所

※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち汚染水を保有するエリア

※2 上図以外においてもG zoneと隣接する作業（廃燃料等）や汚染排水等のタンク移送ラインに隣わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。

※3 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。

管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング。

<凡例>

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：工程間の関連

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程

